

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL)  
INTERAGUA C. LTDA.**

---

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015**

**CON LA CARTA DE APLICACIÓN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

---



**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**TABLA DE CONTENIDO**

**Páginas No.**

**SEGMENTO I.-  
CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

Carta de aplicación. 4 - 6

**SEGMENTO II.-  
CONDICIONES GENERALES**

- Información acerca de la Compañía. 8 - 9
- Contrato de Concesión. 9 - 20

**SEGMENTO III.-  
AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS**

- **Anexo - 1:** Resumen general de avance económico de proyectos y obras financiadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado). 22
- **Anexo - 2:** Avance económico de proyectos y obras en ejecución en el cuarto trimestre del décimo cuarto año concesión de acuerdo al plan de inversiones del tercer quinquenio. 23 - 25
- **Anexo - 3:** Avance económico de proyectos y obras terminadas en el cuarto trimestre del décimo cuarto año concesión de acuerdo al plan de inversiones del tercer quinquenio. 26 - 29
- **Anexo - 4:** Avance económico de proyectos y obras eliminadas en el cuarto trimestre del décimo cuarto año concesión de acuerdo al plan de inversiones del tercer quinquenio. 30
- **Anexo - 5:** Detalle de los desembolsos realizados por proyectos y obras financiadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado). 31 - 32

**Nomenclaturas Usadas:**

**US\$.** - Dólares de los Estados Unidos de América (E.U.A.)

**EMAPAG EP** - Ente Regulador: Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG – EP.

**INTERAGUA** - La Concesionaria: International Water Services (Guayaquil) Interagua C. Ltda.

---



---

**SEGMENTO I**  
**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL**

Guayaquil, Septiembre 16 del 2017

Ingeniero **Frédéric Certain**

Apoderado de la Gerencia General

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

Ciudad.-

### **Introducción:**

- 1.** Hemos llevado a cabo los procedimientos establecidos en el numeral 2 de esta carta de aplicación y que tiene relación al Contrato de Prestación de Servicios No. STE-2016-00011 (auditoría financiera y de gestión – A14), suscrito el 21 de octubre del 2016, con respecto a la certificación trimestral del avance económico de proyectos y obras, correspondiente al plan de inversiones del tercer quinquenio financiado con fondos de terceros (Presupuesto del Estado) de **INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**, por el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015, tal como lo establece la subcláusula 5.3.3 y 5.5 del Contrato de Concesión suscrito el 11 de abril del 2001.

### **Responsabilidad del Auditor Independiente:**

- 2.** Los procedimientos llevados a cabo para el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015, se detallan como siguen:
  - a)** Revisamos las disposiciones existentes en el Contrato de Concesión, en lo referente al plan quinquenal de inversión que cubrirán los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de Guayaquil, acordado con el Ente Regulador.
  - b)** Coordinamos entrevistas de trabajo con el personal de las áreas a cargo de la elaboración del informe de avance de las obras del plan de inversiones del tercer quinquenio financiados, con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), con el propósito de establecer el conocimiento de las políticas y procedimientos inherentes a la preparación y cumplimiento ante el Ente Regulador.
  - c)** Revisamos el Plan de Inversiones a ejecutarse durante el tercer quinquenio, el mismo que fue aprobado por el Directorio del Ente Regulador mediante Oficio GER.G.CI.RD #5-2011 del 29 de septiembre del 2011.
  - d)** Examinamos el Acuerdo de Implementación entre el Ente Regulador y la Concesionaria, suscrito el 15 de marzo del 2006, en la que entre otros aspectos acuerdan la transferencia, el manejo, el uso y el control de los fondos correspondientes al Monto Referencial que el Ente Regulador ha recibido y recibiere para el cumplimiento de las obligaciones y ejercicio de los derechos de las partes. Consecuentemente, el 15 de mayo del mismo año la Concesionaria constituyó el Fideicomiso "Obras Telefonía INTERAGUA", con el objeto de: I) recibir del Ente Regulador y/o Fideicomiso, los fondos provenientes de las recaudaciones de Impuesto a la Telefonía (posteriormente ICE) y excedente al Monto Referencial del Impuesto a la Telefonía, II) administrar dichos fondos, y III) transferir los recursos a la Concesionaria, señalado en los Anexos Confirmatorios.
  - e)** Revisamos la Reforma Tributaria aprobada por la Asamblea Constituyente el 28 de diciembre del 2007, la cual excluye los servicios telefónicos y radioelectrónicos de los bienes y servicios gravados con el ICE. De acuerdo a la Disposición Transitoria incluida

**Ing. Frédéric Certain - Apoderado de la Gerencia General  
INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.  
Avance Económico de Proyectos y Obras  
Página -2-**

en la Reforma establece que hasta que se promulgue la ley que defina a las participaciones de las entidades del régimen seccional autónomo en el presupuesto general del Estado, las municipalidades ecuatorianas o las empresas públicas de agua o saneamiento, recibirán una compensación equivalente al monto percibido para su participación en el ICE.

- f)** Revisamos el informe de avance económico de proyectos y obras correspondientes al Plan de Inversiones del tercer quinquenio financiados con fondos de terceros (Presupuesto del Estado) por el período comprendido desde el 1 de agosto del 2011 y hasta el 31 de julio del 2015, emitido por la Concesionaria mediante Oficio EOM-G.G.-12059-2015 del 12 de octubre del 2015.
- g)** Revisamos codificación, estructura contable, con relación a los centros de costos directos y gastos indirectos, asignados por cada obra ejecutada y las políticas contables aplicadas.
- h)** Validamos la información del informe de avance de las obras del plan de inversiones del tercer quinquenio mediante la obtención de un detalle de las obras en ejecución versus los registros contables de parte de la Concesionaria y cotejamos que los montos asignados de acuerdo al Plan de Inversiones quinquenal, correspondan a los aprobado por el Directorio del Ente Regulador mediante Oficio GER.G.CI.RD #5-2011 del 29 de septiembre de 2011.
- i)** Revisamos el registro contable de la Concesionaria para identificar la aplicación de los centros de costos del plan de inversiones con las cuentas contables.
- j)** Revisamos documentación de soporte en base a la muestra seleccionada de las obras ejecutadas con cargo a fondos de terceros (Presupuesto del Estado).
- k)** Determinamos los porcentajes de avance económico de las obras en ejecución y de las obras concluidas.
- l)** Preparamos el Anexo 5, detalle de los desembolsos realizados por proyectos y obras financiadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), que es la inversión acumulada al 31 de julio del 2015, segregando los costos directos e indirectos de obras ejecutadas en el tercer quinquenio.

**Aplicación de procedimientos especiales previamente acordados:**

- 3.** Los procedimientos descritos en el numeral 2, se focalizaron exclusivamente en emitir la certificación trimestral del avance económico de proyectos y obras, correspondiente al plan de inversiones del tercer quinquenio financiado con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), por el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015.

**Condiciones identificadas en la aplicación de procedimientos especiales (APE):**

- 4.** La presente certificación trimestral del avance económico de proyectos y obras, correspondiente al plan de inversiones del tercer quinquenio financiado con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), abarcará el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015. Los desembolsos realizados por el período antes mencionado, se encuentran incluidos en el Anexo 1 (Resumen general del avance económico de proyectos y obras financiadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado)) literal "h" (Segmento III), por lo que con base a la aplicación de los procedimientos descritos en el numeral 2, se resume lo siguiente:
  - 4.1.** La información relacionada y enviada de manera trimestral al Ente Regulador y correspondiente a los desembolsos efectuados por la Concesionaria desde el 1 de agosto del 2011 y hasta el 31 de julio del 2015 y pertenecientes al Plan de Inversiones del Tercer Quinquenio, asciende a US\$. 72,867,588 lo cual representa el 61.29% del avance económico de proyectos y obras efectuadas por la Concesionaria.
  - 4.2.** El avance económico ha sido registrado de acuerdo con las obras ejecutadas, las cuales están sustentadas con documentos de soportes adecuados y registrados sobre una base contable apropiada en la contabilidad de la Concesionaria y están conforme a los avances de obras reportados al Ente Regulador.

**Ing. Frédéric Certain - Apoderado de la Gerencia General  
INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.  
Avance Económico de Proyectos y Obras  
Página -3-**

- 4.3.** La Concesionaria en cumplimiento a lo requerido por el Ente Regulador, a través de Oficio GERG-CI-1100-2011, de fecha 26 de diciembre del 2011, establece que para la liquidación de las obras terminadas, se deba realizar un Informe de Cierre por cada obra, estableciéndose en el mismo Oficio GERG-CI-1100-2011, los aspectos requeridos por el Ente Regulador. Hasta la fecha de emisión de esta carta de aplicación, septiembre 16 del 2017, hemos obtenido información de los Oficios entregados por parte de la Concesionaria y en los mismos se indica que se han entregado 22 informes de cierre hasta el 30 de abril del 2015 y que por el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015, existió 2 informes de cierre de obras entregados.
- 5.** Esta certificación trimestral, se emite para uso de **INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.** y no puede ser usado por otros beneficiarios, sin el previo consentimiento de MOORES ROWLAND ECUADOR C. LTDA., y se refiere exclusivamente al proceso de emitir la certificación trimestral del avance económico de proyectos y obras correspondiente al plan de inversiones del tercer quinquenio financiadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), por el período comprendido desde el 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2015, el mismo será entregado a la Concesionaria y al Ente Regulador.

**MOORES ROWLAND ECUADOR C. LTDA.  
SC-RNAE-2 No. 373**



---

**SEGMENTO II**  
**CONDICIONES GENERALES**

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**I. INFORMACIÓN ACERCA DE LA COMPAÑÍA**

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**- Fue constituida el 16 de marzo del 2001, en la ciudad de Guayaquil y su actividad principal es la prestación, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que comprende alcantarillado sanitario y pluvial del cantón de Guayaquil. El 11 de abril del 2001, suscribió el Contrato de Concesión de los servicios públicos de agua potable y saneamiento de la ciudad de Guayaquil con el Estado Ecuatoriano, representada por la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil – ECAPAG, el mismo que fue celebrado en Estados Unidos (Washington DC.). En virtud de este Contrato, el 9 de agosto del 2001, la Concesionaria inició sus operaciones, asumiendo la prestación, operación y mantenimiento de los servicios públicos de agua potable y saneamiento del cantón Guayaquil para un plazo de 30 años. Actualmente, la Concesionaria, es subsidiaria de INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) B.V. (Compañía de nacionalidad holandesa domiciliada en Ecuador), la misma que tiene una participación accionaria del 90% y EQUIVIA S.A. que posee participación del 10%.

El Ente Regulador y la Concesionaria suscribieron el 26 de febrero del 2010, el Convenio Modificatorio al Acuerdo de Implementación, que establece un porcentaje para costos indirectos de las obras en los términos siguientes: (a) **10%** para las obras iniciadas después de la firma de este Convenio, (b) **11%** para las obras iniciadas con anterioridad a la suscripción de este Convenio, y (c) **10%** para la ejecución de las obras ejecutados por la Unidad Ejecutora de Proyectos que incluye el **1%** ya reconocido por el Ente Regulador para el funcionamiento de dicha unidad y un **9%** para el resto de costos indirectos.

Mediante Ordenanza publicada en la Gaceta Oficial No. 42 del 1 de octubre del 2012, se constituyó la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP que tiene por objeto asumir el rol que como parte contratante ha ejercido la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil ECAPAG. Posteriormente con Gaceta Oficial No. 46 del 5 de diciembre del 2012, se reformó el nombre de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP, EMAPAG EP.

La Cláusula 5.3.3 del Contrato de Concesión establece que entre las obligaciones de la Concesionaria, se deberán preparar Planes Quinquenales de Inversión (**PQI**), con el objetivo de establecer sobre una base técnica, las metas de expansión por sectores. Estos planes de inversión cubrirán los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial de Guayaquil y el mismo entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Ente Regulador.

El Contrato de Concesión, indica en el literal b) de la subcláusula 5.5, con respecto a la certificación del cumplimiento de los Planes Quinquenales de Inversión (**PQI**) que la Administración de **INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.** debe proceder a contratar el trabajo de Auditoría Financiera y de Gestión. En virtud de lo expuesto se procedió a contratar con **MOORES ROWLAND ECUADOR C. LTDA.** el trabajo de auditoría financiera y de gestión, suscribiendo el documento No. STE-2016-00011, el 21 de octubre del 2016. El trabajo consiste en certificar trimestralmente el avance económico de proyectos y obras, correspondiente al Plan de Inversiones del tercer quinquenio financiado con fondos de terceros (Presupuesto del Estado) por el período comprendido entre el 1 de agosto del 2014 y hasta el 31 de julio del 2015. Cabe indicar que el Plan de Inversiones a ejecutarse durante el Tercer Quinquenio, con sus respectivas enmiendas, fue aprobado por el Directorio del Ente Regulador mediante Oficio GER.G.CI.RD #5-2011 del 29 de septiembre del 2011.



**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**I. INFORMACIÓN ACERCA DE LA COMPAÑÍA (Continuación)**

Sobre la base de la información preparada por la Concesionaria y reportada al Ente Regulador mediante Oficio EOM-G.G.-12059-2015 del 12 de octubre del 2015 y respecto al avance de proyectos y obras de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, realizadas con fondos de terceros (Presupuesto del Estado), por el período comprendido entre el 1 de agosto del 2011 y hasta el 31 de julio del 2015 (Tercer Quinquenio), hemos procedido aplicar los procedimientos, que tienen relación al Contrato que se menciona en el párrafo anterior.

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN**

Establece los términos y condiciones de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial en el cantón Guayaquil. A partir del 9 de agosto del 2001 (fecha de transferencia del servicio), la Concesionaria recibe del Ente Regulador, en condiciones de exclusividad regulada durante 30 años. Dicho Contrato contempla entre otros temas, los siguientes:

**Objetivo del Contrato, modalidad y alcance de la Concesión.**- El Ente Regulador garantiza a la Concesionaria la exclusividad para la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el cantón Guayaquil, por lo que la Concesionaria queda facultada a desarrollar las siguientes actividades:

- La prestación del servicio de agua potable.
- La prestación de servicios de saneamiento (alcantarillado sanitario y drenaje pluvial).
- El mantenimiento de las redes y obras en general
- La venta de agua en bloque a terceros.
- El cobro de las tarifas, derechos y otros cargos por la prestación de los servicios.

**Principales obligaciones y responsabilidad de la Concesionaria.**- En virtud del Contrato de Concesión, la Concesionaria asume entre otras, las siguientes obligaciones y responsabilidades:

- Será responsable de los servicios a cargo y no podrá transferir o ceder su condición de Concesionaria ni ninguna de sus obligaciones contraídas.
- El capital pagado deberá ser, al tiempo de su constitución, de al menos US\$. 10,000,000. Independientemente de cuál sea su capital pagado, mantendrá durante todo el plazo de la Concesión una relación mínima entre su patrimonio neto y el total de pasivos del 35%.
- Instalar dentro del área de concesión y en los próximos 5 años a partir de la fecha de transferencia del servicio (9 de agosto del 2001), 55.238 conexiones de expansión de agua potable y 55.238 conexiones de expansión de alcantarillado sanitario. Al término del primer quinquenio de Concesión (año 5) la Concesionaria instaló en su totalidad las conexiones de agua potable y con respecto a las conexiones de alcantarillado sanitario quedaron 27.505 conexiones diferidas, afectadas por el otorgamiento de la licencia ambiental y los permisos de ocupación de la vía pública originando la demora en la construcción del nuevo Emisario Subfluvial. Consecuentemente el Ente Regulador aprobó la prórroga de 10 meses para su cumplimiento, la misma que se contabilizó a partir del 9 de agosto del 2006.
- Ejecutar los planes quinquenales de inversión para los años 6 hasta el 30 y que implicarán una inversión de aproximadamente US\$. 520 millones. Este monto deberá ser revisado en función de los requerimientos que surjan del Plan Maestro, del avance del mismo y de la evolución de la tarifa.

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

- Ejecutar durante los primeros cinco años, a partir del 2001, las metas de calidad y eficiencia determinadas en el Contrato de Concesión. Al final de cada quinquenio los planes de calidad deberán ser revisados conjuntamente con los planes quinquenales de inversión
- Atender a los usuarios eficientemente, conforme al Reglamento de Servicios que fue publicado por el Ente Regulador el 27 de enero del 2003. El 12 de abril del 2010, el Directorio del Ente Regulador aprobó Reglamento Interno de Manejo de los Servicio de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial en el cantón Guayaquil, el cual entró en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial No. 45 del 14 de junio del 2010.
- La Concesionaria debe facilitar la labor de control y supervisión del Ente Regulador y deberá pagar por concepto de control durante el primer año US\$. 1,000,000. Durante el segundo año US\$. 1,000,000 reajustado por la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC) correspondiente a los últimos 12 meses y durante el tercer año, el valor del segundo año ajustado por la variación del IPC y así sucesivamente para los siguientes años y se pagará en 12 cuotas mensuales.

**Retribución de la Concesión, régimen tarifario y mecanismos de revisión.-**

- **Servicios y tarifas.**- La Concesionaria tiene derecho a percibir como ingresos todos los cobros por servicios y tarifas correspondientes a agua potable y alcantarillado sanitario, de acuerdo al Reglamento de Estructura Tarifario aprobado por el Ente Regulador y que será aplicado durante los primeros 5 años, sin perjuicio de que se realicen las revisiones extraordinarias de la estructura tarifaria. Trimestralmente a partir del 9 de agosto del 2001 se realizará un ajuste automático de la tarifa por variación de costos y la Concesionaria deberá informar al Ente Regulador con 5 días de anticipación de la entrada en vigencia del ajuste.

Cada cinco años a partir del quinto año de la Concesión, se procederá a la revisión ordinaria de la estructura tarifaria a ser cobrada en el siguiente quinquenio. A partir del segundo año de Concesión y durante el plazo de vigencia del Contrato de Concesión, el Ente Regulador o la Concesionaria podrán plantear una revisión, extraordinaria de la estructura tarifaria por cambios de ciertos costos específicos que excedan el 5% (10% después del año 5), del total de los costos operativos. El Acuerdo de Implementación entre el Ente Regulador y la Concesionaria, suscrito el 15 de marzo del 2006 y la consecuente Reforma al Contrato, firmada el 24 de agosto del 2006, establecen ciertas modificaciones a estos procedimientos.

- **Tasa por mantenimiento del alcantarillado pluvial.**- El Ente Regulador transferirá a la Concesionaria, los valores por tasa de mantenimiento de alcantarillado pluvial, los cuales son recaudados por la Municipalidad de Guayaquil, en virtud del Convenio celebrado con el Ente Regulador.
- **Impuesto sobre el valor de las planillas por servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos.**- La Concesionaria tenía derecho a recibir del Ente Regulador los valores que a ésta le correspondan por concepto de rendimiento del 10% del impuesto sobre el monto de las planillas por los servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos "Impuesto a la Telefonía" impuesto que percibía el Ente Regulador (Ley No. 175 publicada en el Registro oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984). Posteriormente, el Impuesto a la Telefonía paso a formar parte del Impuesto a los Consumos Especiales "ICE" (Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 325 del 14 de mayo del 2001).

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

El Ente Regulador se compromete a recabar diligentemente del agente recaudador los fondos correspondientes al impuesto para que sean transferidos a la Concesionaria a través de un sistema de Fideicomiso. En la subcláusula 6.3 del Contrato de Concesión se estipula también que si el producto del Impuesto a la Telefonía es mayor que US\$. 475,000 mensuales que es el Monto Referencial de ingresos por tal concepto "Monto Referencial". En el evento de que se restrinja al Ente Regulador de la percepción de dicho impuesto o se produzca demoras en las transferencias, el Ente Regulador se obligaba a revisar el monto de las inversiones que le correspondía efectuar a la Concesionaria, a fin de garantizar el equilibrio económico-financiero.

Se deja expresamente aclarado que las referidas transferencias de fondos se adecuan a lo dispuesto en el Artículo 78 del Reglamento a la Ley de Modernización y se establecen para precautelar el interés de los usuarios, al evitarse por dicha vía mayores incrementos en la tarifa por, los servicios de agua potable y alcantarillado. Para el segundo quinquenio del Contrato, el monto referencial establecido por el Ente Regulador ascendió a US\$. 1,500,000 mensuales, mediante comunicación No. GERG-1062-2006-CI del 22 de septiembre del 2006, de acuerdo al Plan de Inversiones, el cual contemplaba inversiones de US\$. 179,500,000, en obras de expansión, rehabilitación y mejoras a los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y aguas lluvias.

A partir del 2008 y en virtud de la puesta en vigencia de la Ley de Equidad Tributaria, se elimina el impuesto sobre el valor de las planillas por servicios de telecomunicaciones y radioelectrónicos. El último valor recibido por concepto de monto referencial fue en junio del 2008 y a partir de esa fecha, en su reemplazo se reciben asignaciones del Presupuesto del Estado, recibidas por el Ente Regulador y luego transferidas a la Concesionaria. Las inversiones financiadas con estos fondos se implementan mediante Anexos Confirmatorios para cada proyecto acordado conjuntamente entre el Ente Regulador y la Concesionaria, fondos que son recibidos a través del Fideicomiso "Obras Telefonía INTERAGUA".

Mediante el Acuerdo de Implementación entre el Ente Regulador y la Concesionaria firmado el 15 de marzo del 2006, se estableció entre otros aspectos, los mecanismos de transferencia de los valores recaudados por el Ente Regulador por concepto del Impuesto a la Telefonía en exceso del Monto Referencial. En el contexto de dicho acuerdo de implementación, el 15 de mayo del 2006, la Concesionaria suscribió con la Compañía Integra S.A. Administradora de Fideicomisos (Integra S.A.), el Fideicomiso Mercantil denominado Fideicomiso "Obras Telefonía INTERAGUA", con el objeto de:

- ✓ Recibir del Ente Regulador, y/o del Fideicomiso, los fondos provenientes de las recaudaciones del Impuesto a la Telefonía en exceso al Monto Referencial
- ✓ Administrar dichos fondos y
- ✓ Transferir a la Concesionaria los montos acordados en cada uno de los Anexos Confirmatorios para que ésta emprenda y desarrolle las obras de agua potable.

Según lo definido en el Acuerdo de Implementación el Anexo Confirmatorio, es un documento a ser suscrito por la Concesionaria y el Ente Regulador, en el que se instrumenta la aprobación de cada nuevo proyecto a financiarse con los fondos del Impuesto a la Telefonía Excedentes al Monto Referencial (Presupuesto del Estado), estableciendo el tipo de obra a realizar, su cronograma, montos estimados, así como cualquier otro detalle técnico u operativo que permita la ejecución de las mismas. Este Anexo Confirmatorio es la base contractual para que el Fideicomiso "Obras Telefonía INTERAGUA", pueda transferir los fondos respectivos para la ejecución de los proyectos.

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

**Contribuciones Especiales de Mejoras (CEM).**- El Ente Regulador se obliga a proponer y gestionar ante la Municipalidad de Guayaquil para que ésta, mediante ordenanza establezca las contribuciones especiales de mejoras necesarias para la recuperación de las nuevas inversiones que realice la Concesionaria.

- Mediante Ordenanza Municipal de Guayaquil publicada en el Registro Oficial No. 539 del 21 de marzo del 2002, se otorgó al Ente Regulador una Contribución Especial de Mejoras (CEM), destinada a la realización de obras de rehabilitación y mejoramiento del sistema de drenaje pluvial en sectores críticos de la ciudad de Guayaquil.
- Reglamento de Contrataciones de ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría de la Concesionaria con fondos propios y de terceros contemplados en el Contrato de Concesión.
- Mediante Ordenanza Municipal publicada en el Registro Oficial No. 671 del 26 de septiembre del 2002, en la que se estableció una Contribución Especial de Mejoras - CEM para la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento en sectores críticos del sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Guayaquil, adicionalmente se consideró un plazo de 10 años para la ejecución de dicha recaudación, es decir, desde enero del 2003 y hasta diciembre del 2012.
- Con fecha 28 de enero del 2011, se firmo el Contrato Constitutivo de Fideicomiso Mercantil de Administración denominado Fideicomiso Mercantil de Administración "ECAPAG - CEM", el cual administrará los fondos provenientes de la recaudación que efectúa INTERAGUA de las Contribuciones Especiales de Mejoras (CEM) conforme la Ordenanza, publicada en el Registro Oficial No. 671, el 26 de septiembre del 2002, a través de las planillas de servicios.
- De acuerdo a la Ordenanza Municipal Reformativa publicada en el Registro Oficial No. 866 del 9 de enero del 2013, se realizó una ampliación en la recaudación de Contribución Especial de Mejoras - CEM, por un período adicional de 10 años, el cual se ejecuta a partir de enero del 2013 y hasta diciembre del 2023.
- Mediante Ordenanza Municipal publicada en el Registro Oficial No. 74 del 25 de marzo del 2014, se constituyo Contribución Especial de Mejoras por las obras de expansión de los servicios de agua potable y alcantarillado de Guayaquil financiadas mediante créditos con el Banco del Estado.

**Régimen de bienes.**- El Ente Regulador cede en uso y la Concesionaria recibe en tenencia pero no el dominio de las siguientes instalaciones y bienes:

- Los incluidos en el Anexo 7 del Contrato de Concesión.
- Los del Ente Regulador cuya cesión en uso se decida de común acuerdo con la Concesionaria durante el plazo de vigencia de la Concesión.
- La documentación y totalidad de archivos, en especial información catastral y archivo de usuarios del Ente Regulador.
- Los bienes adquiridos o construidos por la Concesionaria, afectados a la Concesión, permanecerán bajo la titularidad de la misma mientras se encuentra en vigencia la concesión y serán transferidos a título gratuito del Ente Regulador al término del Contrato, conjuntamente con las instalaciones que son propiedad del Ente Regulador.
- Todos los bienes afectados al servicio deberán mantenerse en buen estado de uso y conservación, realizándose las renovaciones periódicas que corresponda.

En caso de que existiera una parte de inversiones (bienes adquiridos o construidos por la Concesionaria) no recuperados vía tarifa, el Ente Regulador se obliga a pagar a la Concesionaria la diferencia en el momento de la terminación de la Concesión, previa certificación de dicha cuantía por parte de la auditora externa.

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

**Relaciones con terceros y responsabilidad patronal.**- En caso que la Concesionaria seleccione trabajadores del Ente Regulador, al momento de la transferencia, ese personal deberá ser finiquitado (su relación laboral), previamente por el Ente Regulador y la Concesionaria asume todos los deberes de empleador con respecto a quienes presten sus servicios a partir de su contratación. No existe vinculación jurídica alguna entre el personal de la Concesionaria y el del Ente Regulador.

**Régimen de seguros.**- La Concesionaria deberá tomar y mantener un seguro de responsabilidad civil contra daños, pérdidas, lesiones, con una cobertura mínima de US\$. 10,000,000 y otro seguro de bienes afectados al servicio contra daños causados por incendio. Las sumas aseguradas, deberán reflejar el valor comercial de los bienes asegurados.

**Garantía de cumplimiento.**- La Concesionaria entregará una garantía bancaria a favor del Ente Regulador por US\$. 10,000,000 renovable cada año. La garantía será devuelta a la Concesionaria 15 días posteriores a la recepción definitiva de la Concesión.

**Acuerdo de Implementación.**- El 15 de marzo del 2006, el Ente Regulador y la Concesionaria firmaron este Acuerdo, por el cual se resuelven los principales asuntos sobre los cuales las partes han tenido criterios divergentes y establecen una base mejor definida para la revisión quinquenal de la tarifa. Entre los aspectos que se incluyen:

- Uso de los ingresos provenientes del impuesto a la telefonía.
- Deudas pendientes de las instituciones del sector público.
- Reformas al procedimiento de revisión quinquenal de la tarifa.
- Reglamento interno de manejo de los servicios.
- Parámetros de calidad de agua.
- Reforma de Contrato de Concesión (firmado el 24 de agosto del 2006).

El efecto inmediato más importante fue la ampliación del plazo para la instalación de 10.414 conexiones de alcantarillado con un costo de US\$. 8,751,000, como también un intercambio de comunicaciones entre el Ente Regulador y la Concesionaria que amplió el plazo para la obtención de metas de continuidad y presión de agua en una zona de El Guasmo, debido a razones no imputables a la Concesionaria.

**Convenio Modificadorio al Acuerdo de Implementación.**- El 26 de febrero de 2010, la Concesionaria y el Ente Regulador, firmaron un Convenio Modificadorio donde las partes convienen en aceptar el cuadro de desagregación de costos indirectos elaborado y recomendado por el Asesor de la Contraloría General del Estado (costos indirectos), de las obras de infraestructura que desarrolla la Concesionaria en el marco de la Concesión, salvo las que se encuentran comprendidas en el Convenio suscrito entre el Ente Regulador y la Concesionaria, el 3 de agosto de 2005, para las obras con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y M.I. Municipalidad de Guayaquil, que se rigen por el porcentaje de costos indirectos fijado entre las partes. Los porcentajes acordados entre las partes, esto es 11% sobre los costos directos de las obras ejecutadas con anterioridad al 26 de febrero de 2010:

- Costos indirectos
- Revisiones extraordinarias de la tarifa a aplicarse a partir del segundo quinquenio.
- Parámetros de calidad de agua.

**Tercer Contrato Modificadorio: Contrato de Concesión.**- El 26 de febrero del 2010, el Ente Regulador y la Concesionaria, firmaron el Contrato Modificadorio al Contrato de

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

Concesión, el cual fue el resultado de la revisión e implantación por parte de dichas entidades, de las principales recomendaciones emitidas por la Controlaría y el MIDUVI y que comprende principalmente:

- Implantación de la "Tarifa Social" en los términos acordados con el Ente Regulador y ratificados por el MIDUVI según Acta de Acuerdo del 19 de abril de 2010. Esta modificación contempla que el efecto económico de la aplicación de esta tarifa será compensado en la revisión ordinaria de la tarifa del Tercer Quinquenio de la Concesión.
- En el Anexo 8 del Contrato de Concesión se realizó la reforma que incorpora una sección que indica las multas por incumplimientos de inversiones con fondos propios de la Concesionaria, estableciéndose los siguientes parámetros: por incumplimientos de hasta el 10% del monto de inversión quinquenal, aplicar una multa correspondiente al 10% de las inversiones no ejecutadas, por incumplimientos mayores al 10% hasta el 20% del monto de inversión quinquenal, una multa del 15% de la inversión no ejecutada y por incumplimientos mayores al 20%, la multa será del 20% del monto de inversión no ejecutada. Estos valores serán utilizados en obras que determine el Ente Regulador y la Concesionaria, debiendo ejecutarse esta inversión no realizada en el plazo de 1 año.
- Se incluye en la subcláusula 12.3.5 referente al cobro de la garantía mantenida a favor del Ente Regulador, los incumplimientos de los planes de inversión quinquenales. El Ente Regulador y la Concesionaria, ratifican que salvo estas modificaciones, las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato de Concesión permanecen inalteradas. La meta de inversiones del Segundo Quinquenio (2Q), a ser financiada con recursos propios de la Concesionaria, fue establecida en US\$. 90 millones, conforme consta en el Acuerdo de Implementación y en las resoluciones del Directorio del Ente Regulador del 21 de septiembre y 4 de noviembre del 2006.

**Convenio Modificatorio al Contrato de Concesión.**- El 26 de marzo del 2013, el Ente Regulador y la Concesionaria, firmaron el Convenio que comprende principalmente las siguientes reformas al Contrato de Concesión:

- Obligación de la Concesionaria de recuperar el cronograma del Plan de Inversiones y garantizar el cumplimiento integral de las inversiones futuras en los siguientes términos:
  - ✓ Recuperar el cumplimiento del cronograma de inversiones del Tercer Quinquenio por un Monto Referencial de US\$. 18,738,718. Si el informe de auditoría técnica (JPV) determinare variaciones de mayor o menor cuantía del monto antes indicado, las partes efectuaran los ajustes correspondientes al Plan de Inversiones del Tercer Quinquenio. A dicho monto se agrega los intereses correspondientes al 27 de enero del 2013 que asciende a la suma de US\$. 1,213,278, intereses calculados a base de la cláusula 15.2 del Contrato de Concesión.
  - ✓ Entrega de fondos equivalentes a un tercio del monto total de la recuperación del cronograma del Plan de Inversiones del Tercer Quinquenio, la Concesionaria se obliga a constituir un Fideicomiso Mercantil "para recuperación de inversiones" al cual la Concesionaria aportara un monto de US\$. 6,246,239.
  - ✓ La Concesionaria se obliga a efectuar las inversiones de recuperación en un plazo de quince meses a partir de la firma del Convenio Modificatorio. Para garantizar el cumplimiento de los dos tercios restantes del monto referencial e incluido intereses (US\$. 13,705,757), la Concesionaria entregará una garantía bancaria incondicional, irrevocable a favor del Ente Regulador, renovable trimestralmente, por un monto de US\$. 2,741,151.
  - ✓ La Concesionaria se obliga a constituir un Fideicomiso Mercantil Irrevocable, para garantizar el cumplimiento del Plan de Inversiones del Tercer Quinquenio mediante



**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

la ejecución de las nuevas futuras inversiones a realizarse a partir de la firma del presente Convenio Modificatorio, con un aporte inicial de US\$. 5,375,000. Este Fideicomiso tendrá las características establecidas por el Directorio del Ente Regulador. Cada trimestre y hasta finalizar el Tercer Quinquenio, la Concesionaria deberá aportar US\$. 5,375,000.

- Incluir las siguientes causas para la terminación unilateral del Contrato de Concesión:
  - ✓ Incumplimiento de las obligaciones de recuperación del cronograma del Plan de Inversiones del Tercer Quinquenio.
  - ✓ Incumplimiento de las obligaciones asumidas para el cumplimiento integral de las inversiones nuevas futuras correspondientes al Tercer Quinquenio.
  - ✓ El incumplimiento para el ejercicio de la causa de terminación unilateral, deberá haberse producido en dos trimestres.

Estas causales, solo serán aplicables al Tercer Quinquenio de la Concesión.

**Acuerdo por servicio de asistencia técnica con Proactiva Medio Ambiente S.A. (antes con International Water U.K. Limited).**- Convenio suscrito el 21 de marzo del 2001, entre INTERAGUA e International Water U.K. Limited. y que en virtud de la transferencia las acciones de International Water Services (Guayaquil) B.V., la Empresa Proactiva Medio Ambiente S.A., asumió dicho Contrato a partir del 18 de noviembre del 2008, por el cual estaba determinado originalmente que INTERAGUA pagaría:

- Honorario por asistencia técnica y otros servicios por US\$. 1,000,000 anuales, por cada uno de los diez primeros años siguientes a la fecha de entrada en vigencia del Contrato de Concesión y US\$. 500,000 anuales, por cada año del plazo restante del Contrato de Concesión.
- Los costos pagados por Proactiva Medio Ambiente S.A. (antes a International Water U.K. Limited), por cuenta de INTERAGUA.

En Adendum firmado el 3 de agosto del 2011, entre INTERAGUA y Proactiva se estableció que el honorario descrito en el literal (a), serán de US\$. 1,085,000 anuales por el plazo restante de la Concesión.

**Convenio con el Ente Regulador para la construcción de parte del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores Bastión Popular, Cooperativas Varias y Los Vergeles de competencia municipal en la zona norte de Guayaquil.**- El 15 de abril del 2005, el Ente Regulador y la Municipalidad de Guayaquil, celebraron el Convenio de transferencia de competencia de alcantarillado sanitario en la zona norte de Guayaquil: Bastión Popular, Cooperativas Varias y Los Vergeles. El 3 de agosto del 2005, el Ente Regulador suscribió con la Concesionaria un convenio para que esta última elabore los diseños y estudios de ingeniería básica en esta zona, con financiamiento de la Municipalidad de Guayaquil, cuya versión definitiva fue entregada al Ente Regulador el 5 de diciembre del 2006.

Con estos antecedentes, el 7 de marzo del 2007, el Ente Regulador y la Concesionaria suscribieron un convenio para que esta última ejecute las obras de construcción de parte del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores de competencia municipal en la zona norte de Guayaquil, con financiamiento de la Municipalidad de Guayaquil. El presupuesto de estas obras es de US\$. 43 millones e incluye 44.000 conexiones de alcantarillado sanitario, con un

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

plazo de ejecución de 18 meses. De manera complementaria a la construcción de estas obras, la Concesionaria incrementará la capacidad de ciertos colectores, estaciones de bombeo y líneas de impulsión como parte y dentro de los límites de las inversiones que por US\$. 90 millones debe realizar durante el segundo quinquenio de la Concesión con recursos provenientes de fondos propios. El presupuesto de dichas obras complementarias asciende a US\$. 6.9 millones. Este convenio establece que será reconocido a la Concesionaria un cargo por gestión de proyecto equivalente al 12% de los costos directos totales, descontado el impuesto al valor agregado (IVA) del proyecto correspondiente. Las tareas que constituyen la gestión del proyecto también están establecidas en este Convenio.

El 19 de junio del 2007, la Concesionaria y el Ente Regulador, firmaron el Anexo de Implementación para la ejecución del proyecto Los Vergeles, con un costo estimado de US\$. 9.7 millones incluyendo cargo por gestión e Impuesto al Valor Agregado (IVA), en el contexto del convenio suscrito. El 22 de junio del 2007, se suscribió el Fideicomiso Mercantil denominado "Obras Alcantarillado" entre la Concesionaria (como beneficiario y/o constituyente), Confianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. (como beneficiario) e Integra S.A., Administradora de Fideicomisos - INTEGRA S.A. (como la fiduciaria). El objeto de este Fideicomiso es: (a) recibir por parte de la Concesionaria las transferencias entregadas por el Ente Regulador, de acuerdo al convenio suscrito por la Concesionaria y el Ente Regulador el 7 de marzo del 2007, para la construcción de parte del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores de competencia municipal en la zona norte de Guayaquil, (b) administrar los fondos que hubieren ingresado al patrimonio autónomo y (c) transferir dichos recursos a la Concesionaria para que ésta emprenda y desarrolle las obras para la construcción de parte del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores de competencia municipal.

Para la ejecución de cada obra, el Ente Regulador y la Concesionaria firmaron sendos Anexos de Implementación, los cuales establecen cronogramas y costos de cada obra. Estos Anexos de Implementación fueron firmados como sigue:

- Para el sector de Bastión Popular:
  - ✓ Primer Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 25 de febrero del 2008, para reformar el Anexo de Implementación relativo a las obras del Sistema de Alcantarillado Sanitario.
  - ✓ Segundo Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 4 de julio del 2008, para reformar costos y cronograma de la Fase A; y
  - ✓ Tercer Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 15 de julio del 2009, para reformar costos y cronograma de la Fase B.
- Para el sector Cooperativas Varias:
  - ✓ Primer Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 17 de marzo del 2008.
  - ✓ Segundo Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 4 de julio del 2008.
  - ✓ Tercer Adendum modificatorio al Anexo de Implementación con fecha 9 de octubre del 2008, para reformar costos, cronograma y financiamiento para un sector del proyecto correspondiente a la Fase A.

El 1 de septiembre del 2009, se firma entre el Ente Regulador y la Concesionaria, el Adendum Modificatorio a este Convenio estableciendo lo siguiente:



**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

- Modificar el cargo por gestión de los proyectos del 12% al 11%.
- Modificar el procedimiento de recuperación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los bienes y /o servicios adquiridos para la ejecución de las obras MIMG (en el contexto de la Ley de Régimen Tributario que establecía como tarifa cero los servicios prestados a las Instituciones públicas exentas de impuesto a la renta).

En mayo 18 del 2012; se aprobó el Cuarto Adendum Modificatorio al Anexo de Implementación con el objeto de actualizar el presupuesto referencial de las obras y devolver al Ente Regulador el superávit de fondos con relación a tal presupuesto, en el marco del Convenio con ECAPAG a la época y del Fideicomiso Obras Alcantarillado”.

En junio 1 del 2012, se aprobó el Alcance al Cuarto Adendum Modificatorio al Anexo de Implementación, el objeto de este alcance fue devolver al Ente Regulador el superávit de los fondos con relación al presupuesto referencial de las obras actualizado a mayo 2012 por un monto de US\$. 2,341,074.

En julio 24 del 2013, se aprobó el Quinto Adendum Modificatorio al Anexo de Implementación con el objeto de actualizar el presupuesto referencial de las obras y devolver a EMAPAG el superávit de fondos con relación al presupuesto indicado por un monto de US\$. 541,045.

**Convenio entre el Ente Regulador y la Concesionaria para la construcción del sistema de alcantarillado pluvial en los sectores Canal de la Muerte fase 1 y 2 – Río Perdido – Cooperativa Vencedores 8 de Mayo – Cooperativa El Fortín – Bastión Popular, Bloque 2 en la zona norte de Guayaquil (BEDE I).**- El 11 de noviembre de 2010, el Ente Regulador y la Concesionaria suscriben un Convenio mediante el cual la Concesionaria de los servicios de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Guayaquil, se comprometió a ejecutar las obras de alcantarillado pluvial en los sectores urbano – marginales de la ciudad de Guayaquil, distribuidos en dos proyectos identificados como ED-B1 (Mapasingue Oeste – Canal de la Muerte Fase 1 y 2 – Río Perdido) y ED-B2 (Cooperativa Vencedores 8 de Mayo – Cooperativa El Fortín – Bastión Popular, Bloque 2).

Para efectos de que la Concesionaria se encargue de la ejecución de las obras con este financiamiento, establece el alcance y presupuesto de las obras y el procedimiento de transferencia de los costos directos e indirectos incurridos por la Concesionaria y el de transferencia de las recaudaciones del CEM al Ente Regulador para que ésta última amortice el crédito que contrató con el BEDE.

El 2 de diciembre del 2011, el Ente Regulador aprueba mediante Oficio No. GER.G.CI-1029-2011 el Primer Adendum al Anexo 2 “Construcción de sistema de drenaje pluvial en Cooperativas Vencedores 8 de Mayo – Cooperativa El Fortín y Bastión Popular Bloque” con el objetivo de redistribuir los valores del presupuesto del proyecto e incluir nuevas obras.

El 15 de mayo del 2012, el Ente Regulador aprueba mediante Oficio No. GER.G.CI-394-2012 el Primer Adendum al Anexo 1 “Construcción ducto cajón de alcantarillado pluvial e instalación de redes en el Canal de la Muerte (Fase 1 y 2) y Río Perdido - Sector Mapasingue Oeste” con el objetivo de actualizar el presupuesto del proyecto y actualizar el cronograma de ejecución de las obras.

El 20 de noviembre del 2012 mediante Oficio No. GG.CC-075-2012 el Ente Regulador aprueba el Segundo Adendum al Anexo 2 “Construcción de sistema de drenaje pluvial en Cooperativas Vencedores 8 de Mayo – Cooperativa El Fortín y Bastión Popular Bloque” con el objetivo de actualizar el presupuesto del proyecto y el cronograma de ejecución de las obras.

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO). POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

El 28 de Octubre del 2013, el Ente Regulador y la Concesionaria suscriben un Adendum Modificatorio al Convenio Original que regula las cláusulas: segunda, tercera y cuarta, que tratan de la Metodología de como se manejaran las nuevas Obras a denominarse Anexos CEM, de la vigencia del Convenio y de su financiamiento, el cual se realizara con el remanente de los Fondos CEM y con los fondos provenientes de la recaudación CEM.

Adicionalmente, el 11 de diciembre del 2013, mediante Oficio No. GG.CC-1099-2013 el Ente Regulador aprueba el Segundo Adendum al Anexo 1 "Construcción ducto cajón de alcantarillado pluvial e instalación de redes en el Canal de la Muerte (Fase 1 y 2) y Río Perdido – Sector Mapasingue Oeste" con el objetivo de actualizar el presupuesto del proyecto y el cronograma de ejecución de las obras.

El 19 de mayo del 2014, mediante Oficio GG.CC#489/2014 el Ente Regulador aprueba el Primer Adendum Modificatorio al Convenio suscrito el 11 de noviembre del 2010, con el objeto de modificar las cláusulas Segunda, Tercera y Cuarta del "Convenio Original".

**CONVENIO CON EL ENTE REGULADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES DE LA ZONA NORTE DE GUAYAQUIL**

**Convenio entre el Ente Regulador y la Concesionaria para ejecución de obras: i) Construcción de la línea de conducción desde la cruz de derivación del acueducto "Mi Lote" hasta la urbanización ciudad Victoria en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, ii) Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para los sectores AS-19 expansión aguas servidas, ES-3 Prosperina y ES-7 expansión aguas servidas Mapasingue Oeste, iii) Construcción del sistema de alcantarillado sanitario para los sectores AS-15; AS-20; AS-25, AS-26; ES-12, área de influencia Estación del Bombeo C1 de El Cóndor; Proyecto Municipal Cooperativas Varias de la ciudad de Guayaquil. (BEDE II).**- El 10 de octubre de 2011, el Ente Regulador mediante Oficio GERG. CI # 900/2011 informa a la Concesionaria **(a)** la suscripción de un Convenio de Línea de Préstamo y Fideicomiso entre BEDE y el Ente Regulador, mediante el cual el Ente Regulador se compromete a la ejecución de dos obras de alcantarillado sanitario y una de agua potable, por un valor total de US\$. 30,545,113 **(b)** que una vez ejecutadas las obras, el Ente Regulador las entregará a la Concesionaria para su operación y respectiva afectación al servicio, indicando además que la Concesionaria es quien deberá efectuar la supervisión de la ejecución de dichas obras, cuyos costos serán reconocidos por el Ente Regulador.

El 8 de noviembre del 2011, mediante Oficio EOM-GG-14362-2011, la Concesionaria manifestó su desacuerdo de que las obras sean ejecutadas por el Ente Regulador, basado en el derecho del Contrato de Concesión; sin embargo, y en vista del requerimiento del BEDE de que las obras se ejecuten siguiendo las normativas de contratación del sector público y con el ánimo de no retrasar la ejecución de las obras necesarias para la comunidad y dentro de la cooperación institucional, la Concesionaria accede a supervisar dichas obras.

Con estos antecedentes, el 19 de diciembre del 2011 la Concesionaria suscribió con el Ente Regulador un convenio para ejecución de obras, mediante el cual aceptó por esta única vez supervisar las obras ejecutadas por el Ente Regulador y como retribución de esta supervisión se reconocería un 4% de costo indirecto; sin embargo, el 14 de agosto de 2012 el Ente Regulador informa a la Concesionaria que no procede el pago de porcentaje alguno por tal supervisión de obras, por lo que se deberá redefinir el convenio de cooperación suscrito para la ejecución y supervisión de tales obras, quedando el mismo insubsistente en lo que respecta al pago del porcentaje establecido.

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

La Concesionaria solicitó nuevamente a la EMAPAG EP en Oficio EOM.G.G.-03695-2013, el cumplimiento de lo establecido en el convenio sobre el pago del 4% por la supervisión técnica, el estado del avance de los trámites de gestión ambiental y la aprobación formal para incurrir en costos de inversión relacionado con la gestión ambiental, participación social y gestión con la comunidad de los proyectos.

El Ente Regulador mediante Oficio GER.G.CI#302-2013, estableció que sobre el pago del 4% de supervisión, el mismo no tiene fundamento contractual, ni legal alguno y que para efectos de contratación y ejecución de los proyectos con fondos públicos provenientes de los nuevos préstamos del Banco del Estado, deberá aplicarse la normativa legal pertinente y el procedimiento que otorgare el Banco del Estado. Mediante Oficio EOM-G.G.-09270-2013, la Concesionaria solicita que los nuevos proyectos a ser financiados con fondos créditos BEDE, sean ejecutados por la Concesionaria de conformidad con el régimen legal vigente en el Ecuador y las normas de la Concesión tal como consta en la cláusula Décimo Séptima del convenio de línea de crédito suscrito entre ECAPAG y el BEDE el 23 de julio del 2010.

**Convenio entre el Ente Regulador y la Concesionaria para la ejecución de las Conexiones Intradomiciliarias, en todas las obras de expansión y rehabilitación de la red pública de alcantarillado sanitario en el cantón Guayaquil.** - El 6 de junio del 2014, el Ente Regulador y la Concesionaria suscriben un convenio mediante el cual la Concesionaria se encargue de ejecutar las conexiones intra-domiciliarias en todas las obras de expansión y rehabilitación de la red pública de alcantarillado sanitario que realice en el cantón Guayaquil. También INTERAGUA, se encargará de la construcción de las conexiones intra-domiciliarias a la red existente, en los lugares donde no se han conectado los usuarios y las demás que se requieran y que definan las partes. Los desembolsos deberán ser incluidos dentro de los costos de los proyectos de alcantarillado sanitario, sea cual fuera su fuente de financiamiento.

**Anexos CEM.**- El 28 de octubre del 2013 el Ente Regulador e INTERAGUA suscribieron el Adendum Modificadorio al Convenio Original celebrado el 11 de noviembre del 2010 y mediante este Adendum se da inicio a las obras que serán financiadas con CEM – BEDE. El objeto del Adendum es modificar las cláusulas segunda, tercera y cuarta del “Convenio Original” en los términos siguientes:

“(…)

Clausula Segunda: Objeto.- Numeral 2.5.

(…)

Al final del numeral 2.5.6 de la Cláusula Segunda, agréguese los siguientes numerales:

- 2.5.7. “Anexo CEM”: Documento a ser suscrito por INTERAGUA y EMAPAG, con el que se instrumentará la aprobación de cada nuevo proyecto a financiarse con el remanente y los valores provenientes de las recaudaciones de la Contribución Especial de Mejoras. Interagua emprenderá cualquier proyecto incluido en un “Anexo CEM” sobre la base de provisión de fondos para la cobertura de costos. En los respectivos “Anexos CEM” que INTERAGUA deberá remitir para cada proyecto a EMAPAG para su conformidad, deberá constar el alcance, tiempo estimado de ejecución y presupuesto referencial compuesto de costos directos y el 10% de costos indirectos. Para efectos de lo señalado en este convenio los Costos Directos equivaldrán al precio total de los respectivos contratos con los terceros contratistas para la ejecución de las obras y el suministro de materiales y

**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO).  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.**

---

**II. CONTRATO DE CONCESIÓN (Continuación)**

los Costos Indirectos equivaldrán al 10% de los Costos Directos descontado el IVA. Los Costos Indirectos serán reconocidos a INTERAGUA en una base mensual contras Costos Directos incurridos en el mes anterior. Cualquier cambio en el alcance, cronograma o presupuesto referencial debe ser materia de un "Adendum Modificatorio" al "Anexo CEM" respectivo.

- 2.5.8 Las transferencias a INTERAGUA de los valores para el pago de anticipos y facturas se efectuarán a través de "cronogramas de pagos", en el que INTERAGUA indicará su cuenta bancaria para la recepción de los fondos. Para este efecto, la Concesionaria deberá solicitar a EMAPAG su aprobación a los "cronogramas de pagos", luego de lo cual, EMAPAG comunicará al Fideicomiso Mercantil "EMAPAG - CEM", el detalle de los valores a transferir a INTERAGUA y la cuenta bancaria por este indicada en el respectivo cronograma. Recibida la aprobación, el Fideicomiso deberá efectuar la transferencia de inmediato para poder cumplir con los cronogramas de obras, conforme a los plazos señalados en el Fideicomiso.

Cláusula Tercera: Vigencia.- Este convenio tendrá vigencia hasta la finalización y recepción de todas las Obras de drenaje pluvial y sus respectivas fiscalizaciones, que se financien con fondos CEM.

Cláusula Cuarta: Presupuestos de los Proyectos.- Al final de la cláusula Cuarta agréguese el siguiente párrafo.

Los presupuestos de los nuevos proyectos a ser ejecutados por INTERAGUA, a financiarse con el remanente de los fondos CEM y con los fondos provenientes de la recaudación de la contribución especial de mejoras, deberán considerar lo establecido en la cláusula 2.5.7 de este convenio.

---



**SEGMENTO III**

---

**AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS**

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.



CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015.  
(EXPRESADO EN DÓLARES)

RESUMEN GENERAL DE AVANCE ECONOMICO DE PROYECTOS Y OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)

Fuente	Sistema	PI 3Q	Proyectos	Inversión Prevista 3Q	Valores en Fideicomiso	Recibido en IA al 31/Jul/15	Desembolsos realizados al 31/Jul/14	Desembolsos realizados en el 1T-A14	Desembolsos realizados en el 2T-A14	Desembolsos realizados en el 3T-A14	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados al 31/Jul/15	Avance Económico %
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j = ( i / a )
Presupuesto del Estado	AAPP	EP	Obras de Expansión de AAPP	32.005.666	46.396.096	42.573.343	39.399.215	710.868	1.324.217	384.511	514.995	42.333.806	132,27%
		RP	Obras de Rehabilitación de AAPP	52.088.794	2.637.279	2.522.772	2.538.275	6.712	2.174	- 18	-	2.547.143	4,89%
		VP	Varios proyectos de AAPP	2.846.006	3.642.381	3.125.219	3.049.024	4.565	51.609	1.916	-	3.107.114	109,17%
	AAPP+ AASS		Proyectos de AAPP y AASS	6.258.900	1.906.551	1.783.159	1.620.888	-	119.707	35.008	3.442	1.779.045	28,42%
	AASS	ES	Obras de Expansión de AASS	9.951.360	3.723.734	2.247.085	1.552.303	87.851	8.477	139.340	224.963	2.012.934	20,23%
		RS	Obras de Rehabilitación de AASS	4.521.934	4.361.491	3.573.769	2.598.760	216.073	560.554	66.128	121.019	3.562.534	78,78%
		TS	Obras de Tratamiento de AASS	1.943.340	9.236.130	7.460.571	4.019.445	186.530	793.463	829.356	1.556.991	7.385.785	380,06%
		VS	Varios proyectos de AASS	8.900.000	9.143.057	8.797.576	8.784.287	-	-	43	-	8.784.330	98,70%
	AALL	ED	Obras de Expansión de AALL	-	3.917.569	1.675.898	-	-	296.578	383.183	58.191	737.952	
		RD	Obras de Rehabilitación de AALL	380.000	620.463	618.336	228.816	-	-	-	388.129	616.945	162,35%
ELIMINADOS (PE)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INVERSION CON FONDOS PRESUPUESTO DEL ESTADO</b>				<b>118.896.000</b>	<b>85.584.752</b>	<b>74.377.729</b>	<b>63.791.013</b>	<b>1.212.599</b>	<b>3.156.779</b>	<b>1.839.467</b>	<b>2.867.730</b>	<b>72.867.588</b>	<b>61,29%</b>

\* Corresponde a obras aprobadas por el Ente Regulador mediante Anexos Confirmatorios







INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.

CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015  
(EXPRESADO EN DÓLARES)



AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS EN EJECUCIÓN EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL DÉCIMO CUARTO AÑO DE CONCESIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO

	PLAN DE INVERSIONES				ANEXO SUSCRITO			Contratos	Valores en Fideicomiso	Recibido en IA al 31/Jul/15	Desembolsos realizados al 31/Jul/14	Desembolsos realizados en el 1T-A14	Desembolsos realizados en el 2T-A14	Desembolsos realizados en el 3T-A14	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados al 31/Jul/15	Avance Económico %
	Código	Proyecto	Descripción	TOTAL 3Q	N° Anexo	NOMBRE/OBJETIVO DEL AC	CENTRO DE COSTO	Objetivo									
REHABILITACIÓN AASS	RS3-4	Plantas Progreso y Pradera	Instalación de un sistema de control de olores mediante un sistema modular de Ecol reutilización en otro proyecto.	798.040					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	RS3-6	Planta de Tratamiento de Urbanizaciones	Adecuaciones a las plantas de tratamiento a recibirse de las urbanizaciones para mejorar la calidad de su descarga.	900.000					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	RS3-8	SDRAD Guayacanes	Suministro e Instalación de aireadores en lagunas de oxidación Guayacanes - Samanes.		422	Plan de Acción para Control de Olores en Lagunas Samanes Guayacanes y Sauces - Alborada - Fase 1.	RE-S-PE-001-002		664.660	40.830	-	-	-	-	-	-	-
	RS3-10		Desarrollo Urbano AASS Zona 1 y 2		353	Rehabilitación de Redes de Aguas Servidas asociadas a Proyectos de Desarrollo Urbano y/o Requerimientos operativos de la Zona 1 (norte) y Zona 2 (centro sur) en la ciudad de Guayaquil para el año 11 de la Concesión	DU-S-PE-001-002	"Proyecto de Rehabilitación de Ramales de AASS en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, Desarrollo Urbano" "Proyecto de Rehabilitación de Ramales de AASS en varios sectores de la ciudad de Guayaquil, Desarrollo Urbano" Rehabilitación de Redes de Aguas Servidas asociadas a Proyectos de Desarrollo Urbano y/o Requerimientos operativos de la Zona 1 (norte) y Zona 2 (centro sur) en la ciudad de Guayaquil para el año 11 de la Concesión. Rehabilitación de Redes de Aguas Servidas en varios sectores de la ciudad de Guayaquil Rehabilitación de Redes de AASS en varios sectores de la ciudad de Guayaquil Desarrollo Urbano Rehabilitación de Colector de AASS, Ubicado en Sauces VIII calle 19A NE desde Av. 1D NE hasta 3ª Pasaje. 1C NE	850.000	841.184	780.494	28.382	17.614	942	-	827.432	
TRATAMIENTO AASS	TS3-5	Parroquias Rurales	Progreso	196.500					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	TS3-8		Etapas 1	711.000					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	TS3-9	Proyecto municipal Mi Lote	Etapas 2A	377.280					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	TS3-10		Etapas 2B	658.560					-	-	-	-	-	-	-	-	0%
	TS3-12		Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTAR) las Esclusas		319	Plantas de Tratamiento de Agua Residual Doméstica (PTAR) las Esclusas y los Merinos: Estudio de Factibilidad y Adquisición de Terreno PTAR Esclusas.	EX-S-PE-009-001	Servicio Técnico Administrativo-para preparación de los terminos de referencia que permitan convocar y evaluar los Estudios de Factibilidad Servicio Técnico operativo para la supervisión del contrato EST-2011-00004 para estudios de factibilidad para el tratamiento de aguas residuales Estudios de Factibilidad para tratamiento de aguas residuales incluye: estudios básicos, alternativas, diseño conceptual, pre-dimensionamiento, presupuesto especificaciones técnicas, elaboración de pliegos, para la contratación de diseños definitivos	4.763.570	4.019.506	4.019.445				-	4.019.445	
		DISEÑO CONCEPTUAL Y ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEFINITIVAS LAS ESCLUSAS Y LOS MERINOS.		398	Diseño detallado planta tratamiento aguas residuales Las Esclusas y Merinos Fase 1.	EX-S-PE-009-002	Supervisión del contrato EST-2011-00004	4.472.560	3.441.065	-	186.530	793.463	829.356	1.556.991	3.366.340		
EXPANSIÓN AALL	ED3-9	Sistema AALL sector norte	Obras de rehabilitación en Microsectores complemento de sistema		412	Construcción Sistema Pluvial - 3 Alcantarillado Canal Central 0+0564; 1+168 Plan Urb. Mi Lote	EX-P-PE-014-001		769.152	740.208	-	-	296.578	383.183	58.191	737.951	
					414	Construcción del Sistema Pluvial Canal 69 Fae 1.	EX-P-PE-014-002		3.148.417	935.690	-	-	-	-	-	-	
				<b>109.116.000</b>					<b>47.251.136</b>	<b>38.664.312</b>	<b>29.964.466</b>	<b>845.321</b>	<b>2.371.042</b>	<b>1.668.474</b>	<b>2.336.063</b>	<b>37.185.365</b>	



INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.

CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015  
(EXPRESADO EN DÓLARES)



AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS TERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL DÉCIMO CUARTO AÑO DE CONCESIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO

	Código Proyecto	Proyecto	Descripción	Nº Anexo	Centro de Costo	Descripción	# Contrato	Contratista	Inversión Prevista 3Q	Valores en Fideicomiso	Recibido en IA al 31/Jul/15	Desembolsos realizados al 31/Jul/14	Desembolsos realizados en el 1T-A14	Desembolsos realizados en el 2T-A14	Desembolsos realizados en el 3T-A14	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados al 31/Jul/15	Avance económico %
		Los asentamientos y el sistema de asentamientos consolidados.	Construcción del Sistema de AAPP por redes y conexiones domiciliarias para abastecimiento de la Zona 35-60 Norte de la Etapa 2, Fase 3 Sector "E" Lado Oeste de Flor de Bastión.	323	EX-A-PE-024-002	Construcción del Sistema de Agua Potable por Redes y Conexiones Domiciliarias para Abastecimiento de la Zona 35-60 Norte de la Etapa 2, Fase 3 de Flor de Bastión Sector E Lado Oeste.	SCF-2011-00026 STE-2013-00006 SCF-2012-00027 EST-2011-00023		2.842.000	2.673.455	2.648.964	13.734	1.380	-	-	-	2.664.078	
	EP3-12	Varios Sectores	Comuna Olmedo de la Parroquia Juan Gomez Rendón	342	EX-A-PE-031-001	Estudios y Diseños Definitivos para abastecimiento de AAPP en la comuna Olmedo perteneciente a la Parroquia Juan Gomez Rendón (Progreso).	SE-COMPR-03702-2011	DICOYNE	-	61.040	61.040	56.000			5.040	-	61.040	
REHABILITACIÓN AAPP	NP3-17	3Q AAPP REHABILITACIÓN DE PLAN HUANCAYILCA	3Q AAPP REHABILITACIÓN DE PLAN HUANCAYILCA	369	RE-A-PE-013-001	Plan de Rehabilitación Huancavilca- Fugas Grandes y Medianas detectadas por la Inspección Acústica SMART BALL y PIPE DRIVE en los Acueductos de 1800, 1250 y 1050 MM La Torre Tres Cerritos.	SE-COMPR-01520-2012	AINSA S.A.	-	965.873	948.564	952.098	-	-	-	-	952.098	
							SE-COMPR-01558-2012	ESPAÑOLA S.A.										
							SE-COMPR-01676-2012	ESCALAPIO S.A.										
							SE-COMPR-01513-2012	ESPECTACULOS PARQUES Y DISTRACCIONES S. A.										
							SE-COMPR-01589-2012	ULISES PEÑA										
							SE-COMPR-01545-2012	OMACONSA										
							SE-COMPR-01593-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-01594-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-01654-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-01785-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-01606-2012	O.M. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL										
							SE-COMPR-01598-2012	AINSA S.A.										
							SE-COMPR-01510-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-01579-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01542-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01541-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01543-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01581-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01512-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-01599-2012	COSTERA										
							SE-COMPR-01539-2012	ESPAÑOLA										
							SE-COMPR-01380-2012	BALLESTEROS ROSE										
							SE-COMPR-01677-2012	MORAN JIMMY										
							SE-COMPR-01595-2012	ESCALAPIO S.A.										
							SE-COMPR-01640-2012	AQUASERVICIO										
							SE-COMPR-01514-2012	COBLET S.A.										
							SE-COMPR-01917-2012	COBLET										
							SE-COMPR-01589-2012	OMACONSA										
							SE-COMPR-01591-2012	AQUASERVICIO										
							SE-COMPR-01926-2012	AQUASERVICIO										
							SE-COMPR-02449-2012	BALLESTEROS ROSE										
							SE-COMPR-02416-2012	BALLESTEROS ROSE										
							SE-COMPR-02382-2012	AINSA										
							SE-COMPR-02459-2012	ESPAÑOLA										
							SE-COMPR-02675-2012	TIMEC										
							SE-COMPR-02677-2012	ESCALAPIO										
							SE-COMPR-02282-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-02303-2012	TIMEC S.A.										
							SE-COMPR-02417-2012	BALLESTEROS ROSE										
							SE-COMPR-02305-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-02539-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-02306-2012	ULISES ALVARADO										
							SE-COMPR-02307-2012	ULISES ALVARADO										
SE-COMPR-02308-2012	ULISES ALVARADO																	
SE-COMPR-02391-2012	TIMEC																	
SE-COMPR-02270-2012	TIMEC																	
SE-COMPR-02271-2012	MORAN JIMMY																	
SE-COMPR-02309-2012	MORAN JIMMY																	
SE-COMPR-03122-2011	AQUASERVICIO																	
SE-COMPR-03183-2011	REYES PINCAY COLON																	
AAPP-2011-00002	JAYA BALCAZAR																	
AAPP-2011-00003	REYES PINCAY COLON																	
AAPP-2011-00004	COPIREO																	
AAPP-2011-00004	Ing. Juan Antonio Casamalo Alarcón																	
AAPP-2011-00005	BRADIL S.A.																	
SE-COMPR-02455-2012	CORMANCA																	
SE-COMPR-03375-2011	REYES PINCAY COLON																	
	ES3-7	Sistema 3 Flor de Bastión Entre la línea del Poliducto y el límite de desarrollo consolidado	Sector D, en el extremo norte (junto al botadero municipal) y el extremo sur (junto a los terrenos del MDUVI)	321	EX-S-PE-010-002	3Q Estudios de factibilidad y diseños definitivos de Alcantarillado Sanitario sistema 3 Sector D (Adendum)	EST-2011-00010	EXPORTDELSA S.A.	-	1.159.460	426.186	412.732	-	-	13.454	-	426.186	
	ES3-8		Sector E, en la parte central al oeste de la línea de transmisión. Incluye refuerzo en bombeo y reservorios.	321	EX-S-PE-010-001	3Q Estudios de factibilidad y diseños definitivos de Alcantarillado Sanitario sistema 3 Sector E			-		733.273	703.699	-	-	29.574	-	733.273	
	ES3-19			329	EX-S-PE-011-001	Rediseño de Estación de Bombeo A2 del Proyecto Prosperina-La Guabita (Sistema 1)	SE-COMPR-02849-2011	CONSULTPIEDRA	-	106.950	93.403	84.912	-	-	8.491	-	93.403	
	ES3-18	LA FRAGATA	Implementación de Redes de AlcantarilladoSanitario en la Mz.2202 de la Coop. La Fragata de la ciudad de Guayaquil	341	EX-S-PE-012-001	Implementación de redes de AASS en la Mz. 2202 de la Coop. La Fragata de la ciudad de Guayaquil	SE-COMPR-03613-2011 SE-COMPR-01489-2012	FLUIDIS QUIMPAC FLUIQUIMIC S.A. FLUIDIS QUIMPAC FLUIQUIMIC S.A.	-	28.605	28.410	28.410	-	-	-	-	28.410	



INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.

CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015  
(EXPRESADO EN DÓLARES)



AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS TERMINADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL DÉCIMO CUARTO AÑO DE CONCESIÓN DE ACUERDO AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO

	Código Proyecto	Proyecto	Descripción	N° Anexo	Centro de Costo	Descripción	# Contrato	Contratista	Inversión Prevista 3Q	Valores en Fideicomiso	Recibido en IA al 31/Jul/15	Desembolsos realizados al 31/Jul/14	Desembolsos realizados en el 1T-A14	Desembolsos realizados en el 2T-A14	Desembolsos realizados en el 3T-A14	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados al 31/Jul/15	Avance económico %						
	RSE-10	Desarrollo Urbano AASS Zona 1 y 2	Desarrollo Urbano AASS Zona 1 y 2	335	DU-S-PE-001-001	Rehabilitación de Redes de Alcantarillado de Aguas Servidas asociadas a proyectos de Desarrollo Urbano y/o Requerimientos Operativos de la Zona 1 y Zona 2 en la ciudad de Guayaquil para el año 11 de la Concesión.	SE-COMPRA-03349-2011																	
							AASSDU-2011-00004																	
							AASSDU-2011-00006																	
							AASSDU-2011-00005																	
							SE-COMPRA-02468-2012		600.000	569.608	566.600	-	-	-	1.655	568.255								
							SE-COMPRA-02649-2012																	
							SE-COMPRA-03594-2011																	
							AASSDU-2011-0003																	
	VS3-4	PROYECTO URBANISTICO SOCIO VIVIENDA ETAPA 1	TRABAJOS DE LIMPIEZA DE SISTEMA MATRIZ DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE PROYECTO URBANISTICO SOCIO VIVIENDA ETAPA 1	351	VA-O-PE-005-001	Trabajos de limpieza del Sistema matriz de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Proyecto Urbanístico Socio Vivienda Etapa 1	SE-COMPRA-00102-2012	MORAN DUMES JIMMY XAVIER	-	26.457	26.457	26.414	-	-	43	-	-	26.457						
							PGSF-21800	ECAPAG																
							SCF-2011-00030	ESEICO																
							SCF-2011-00052	INSTUGO S.A.																
							SE-COMPRA-02258-2013	ESEICO	8.900.000	8.771.119	8.757.873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.757.873	
							SCF-2011-00049	RIPCONCIV C. LTDA.																
							EST-2011-00030	C.P.R. ASOCIADOS																
							EST-2012-0007	HUNGRÍA ESTEVES JOSE JORGE																
	RD3-6	Tramo Canal 19 - Colector Malecón Pascuales. Saldo asignado del AC 307 según GER-G CI # 1003/2011.	Instalación del Sistema de Alcantarillado Pluvial de la calle 18J NO (Felipe Pezo) y Regeneración Urbana-Malecón de Pascuales	344	RE-P-PE-002-001	Instalación del Sistema de Alcantarillado Pluvial de la calle 18J NO (Felipe Pezo) y Regeneración Urbana-Malecón de Pascuales	SCF-2011-00045	SIGUENZA RIVERA DANIEL ELIAS		230.905	228.816	228.816	-	-	-	-	-	228.816						
							SE-COMPRA-01857-2011	VICTOR BERMEO																
							SE-COMPRA-03729-2011	VICTOR MANUEL BERMEO MACCLIFF																
	RD3-SA	Varias Zonas	Obras de Rehabilitación en Microsistemas complemento de sistemas.	416	RE-P-PE-004-001	Limpieza y Desalje de azolve de Canal San Eduardo abscisa (0+000) hasta (0+750) y Reconformación de Canal San Eduardo abscisas (0+750) hasta (1+450).			380.000	389.558	389.520	-	-	-	-	388.129	388.129							
									<b>9.780.000</b>	<b>38.333.616</b>	<b>35.713.417</b>	<b>33.964.960</b>	<b>484.950</b>	<b>553.093</b>	<b>147.553</b>	<b>531.667</b>	<b>35.682.222</b>							





**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015  
(EXPRESADO EN DÓLARES)**

**DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR PROYECTOS Y OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)**

PI 3Q	Código	Costos Directos				Total de costos directos hasta el 31/Jul/15	Costos Indirectos				Total de costos indirectos hasta el 31/Jul/15	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados hasta el 31/Jul/15	
		Cotos directos hasta el 30/Abr/15	Pagos a contratistas	Materiales-consumo de inventarios	Compra de bienes desde Nov-2009		Activos fijos	Cotos indirectos hasta el 30/Abr/15	Remuneraciones	Mantenimiento varios administrativos				Costo de Gestión
		a	b			c = ( a + b )	d	e				f = ( d + e )	g = Σ ((b) + Σ (e))	h = ( c + f )
EP	EX-A-PE-033-002	13.490.035				13.490.035	1.258.038					1.258.038	0	14.748.073
EP	EX-A-PE-033-003	3.176.741				3.176.741	299.657					299.657	0	3.476.398
EP	EX-A-PE-033-001	4.235.104				4.235.104	382.000					382.000	0	4.617.104
EP	EX-A-PE-035-002	1.033.179	65.909			1.099.088	82.836			20.886		103.722	86.795	1.202.810
EP	EX-A-PE-035-003	628.764	368.080			996.844	41.161			54.168		95.329	422.248	1.092.173
RP	DU-A-PE-006-001	243.955				243.955	19.532					19.532	0	263.487
RP	DU-A-PE-005-001	773.350				773.350	73.359					73.359	0	846.709
EP	OM-A-PE-001-001	595.201	940			596.141	52.565			2.502		55.067	3.442	651.208
ES	OM-S-PE-004-001	1.030.174				1.030.174	97.662					97.662	0	1.127.836
ES	EX-S-PE-015-002	0	199.163			199.163	0			9.233		9.233	208.396	208.396
RS	DU-S-PE-001-002	753.459				753.459	73.974					73.974	0	827.433
TS	EX-S-PE-009-001	4.016.087				4.016.087	3.359					3.359	0	4.019.446
TS	EX-S-PE-009-002	1.737.764	1.360.800			3.098.564	71.585			196.191		267.776	1.556.991	3.366.340
ED	EX-P-PE-014-001	672.916				672.916	6.845					58.190	58.190	737.951
<b>Total (Ejecución)</b>		<b>32.386.729</b>	<b>1.994.892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.381.621</b>	<b>2.462.573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.170</b>	<b>2.803.743</b>	<b>2.336.062</b>	<b>37.185.365</b>
VP	VA-O-PE-006-001	610.406				610.406	59.954					59.954	0	670.360
VP	VA-O-PE-007-001	213.641				213.641	21.020					21.020	0	234.661
VP	VA-O-PE-004-001	789.942				789.942	25.429					25.429	0	815.371
VP	VA-O-PE-004-002	349.028				349.028	10.792					10.792	0	359.820
VP	VA-A-PE-002-001	96.966				96.966	7.318					7.318	0	104.284
VP	EX-A-PE-028-001	71.074				71.074	6.395					6.395	0	77.469
VP	VA-A-PE-001-001	21.508				21.508	2.115					2.115	0	23.623
VP	EX-A-PE-025-001	754.600				754.600	66.928					66.928	0	821.528
EP	EX-A-PE-026-001	2.669.184				2.669.184	238.691					238.691	0	2.907.875
EP	EX-A-PE-030-001	77.892				77.892	7.789					7.789	0	85.681
EP	EX-A-PE-034-001	4.869.350				4.869.350	464.493					464.493	0	5.333.843
EP	EX-A-PE-024-002	2.440.063				2.440.063	224.015					224.015	0	2.664.078
EP	EX-A-PE-031-001	56.000				56.000	5.040					5.040	0	61.040
RP	RE-A-PE-012-001	442.440				442.440	42.407					42.407	0	484.847
RP	RE-A-PE-013-001	875.452				875.452	76.646					76.646	0	952.098
ES	EX-S-PE-010-002	393.229				393.229	32.957					32.957	0	426.186
ES	EX-S-PE-010-001	660.826				660.826	72.447					72.447	0	733.273
ES	EX-S-PE-011-001	84.911				84.911	8.491					8.491	0	93.402
ES	EX-S-PE-012-001	25.828				25.828	2.583					2.583	0	28.411
EX	EX-S-PE-018-001	145.577				145.577	8.477			5.670		14.147	5.670	159.724
EX	EX-S-PE-018-002	21.119	8.824			29.943	0			2.074		2.074	10.898	32.017



**INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA.**

**CERTIFICACIÓN TRIMESTRAL DEL AVANCE ECONÓMICO DE PROYECTOS Y OBRAS CORRESPONDIENTE AL PLAN DE INVERSIONES DEL TERCER QUINQUENIO FINANCIADO CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)  
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE MAYO Y HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2015  
(EXPRESADO EN DÓLARES)**

**DETALLE DE LOS DESEMBOLSOS REALIZADOS POR PROYECTOS Y OBRAS FINANCIADAS CON FONDOS DE TERCEROS (PRESUPUESTO DEL ESTADO)**

PI 3Q	Código	Costos Directos					Total de costos directos hasta el 31/Jul/15	Costos Indirectos				Total de costos indirectos hasta el 31/Jul/15	Desembolsos realizados en el 4T-A14	Desembolsos realizados hasta el 31/Jul/15
		Cotos directos hasta el 30/Abr/15	Pagos a contratistas	Materiales-consumo de inventarios	Compra de bienes desde Nov-2009	Activos fijos		Cotos indirectos hasta el 30/Abr/15	Remuneraciones	Mantenimiento varios administrativos	Costo de Gestión			
		a	b			c = ( a + b )	d	e			f = ( d + e )	g = Σ ((b) + Σ (e))	h = ( c + f )	
EP	EX-A-PE-035-001	291.200				291.200	28.600				28.600	0	319.800	
EP	EX-A-PE-029-001	366.208	4.951			371.159	33.357				33.357	4.951	404.516	
EP	EX-A-PE-024-001	4.980.393	1.002			4.981.395	439.018				439.018	1.002	5.420.413	
ES	EX-S-PE-013-001	52.629				52.629	0				0	0	52.629	
ES	EX-S-PE-014-001	99.736				99.736	8.976				8.976	0	108.712	
ES	EX-S-PE-016-001	170.186				170.186	0				0	0	170.186	
RS	RE-S-PE-001-001	1.439.888	72.800			1.512.688	137.499			9.359	146.858	82.159	1.659.546	
RS	RE-S-PE-003-001	382.487				382.487	35.444			712	36.156	712	418.643	
RS	RE-S-PE-003-002	48.996	35.974			84.970	3.170			519	3.689	36.493	88.659	
RS	DU-S-PE-001-001	515.927	1.654			517.581	50.672				50.672	1.654	568.253	
VS	VA-O-PE-005-001	24.052				24.052	2.405				2.405	0	26.458	
RD	RE-P-PE-002-001	208.015				208.015	20.801				20.801	0	228.816	
RD	RE-P-PE-004-001	0	354.109			354.109	0			34.020	34.020	388.129	388.129	
VS	OM-S-PE-005-001	8.029.312				8.029.312	728.562				728.562	0	8.757.874	
<b>Total (terminados)</b>		<b>32.278.064</b>	<b>479.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.757.378</b>	<b>2.872.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.354</b>	<b>2.924.845</b>	<b>531.668</b>	<b>35.682.223</b>
<b>Total</b>		<b>64.664.794</b>	<b>2.474.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.138.999</b>	<b>5.335.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393.524</b>	<b>5.728.589</b>	<b>2.867.730</b>	<b>72.867.588</b>